

ORD N° 1284/20.

ANT: ORD N° 1201, del 01/12/2020.

MAT: Respuesta de Informe de Rendición de Cuentas mensual N°10 (Ordinario N° 138/2020, correspondiente al mes SEPTIEMBRE del 2020. Proyecto "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Tichámar". Código BIP: 40003075-0

ARICA, 16 DIC 2020

DE : JEFE DE DIVISIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL.  
HUMBERTO SAAVEDRA SANCHEZ.  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA.

A : FUNDACIÓN ALTIPLANO "MONSEÑOR SALAS VALDEZ".  
RUT: 65.409.520-5  
CRISTIAN HEINSEN PLANELLA (REP. LEGAL)

Junto con saludarlo y por intermedio del presente, comunico que con fecha 25/11/2020, se ha recibido la Décima Rendición de Cuentas financiera correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020, por medio del Ordinario N° 138/2020, correspondiente al proyecto "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Tichámar". Código BIP: 40003075-0, Se aprueba el siguiente detalle:

| DETALLE DE RENDICION RECIBIDA Y GASTOS RENDIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 |                       |                                     |                        |                           |                        |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Total Rendiciones : 12 meses   |                       | Fecha Próxima Rendición: 22/10/2020 |                        |                           |                        |
| Rendidas: 10/12  |                       | Por Rendir : 2                      |                        |                           |                        |
| RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO (Items):                                       | APORTE GORE           | RENDICIÓN MES DE SEPTIEMBRE         | APROBADO MONTO         | OBSERVACIONES FINANCIERAS | SALDO                  |
| 1) Trabajos Previos.   | \$ 11.245.500         | \$ 19.892.311.-                     | \$ 2.769.558.-         | Gtos. Observados.         | \$ 0.                  |
| 2) Cimbrado y Apuntalamiento.  | \$ 2.439.500          | \$ 0.-                              | \$ 0.-                 | No Aplica.                | \$ 2.691.              |
| 3) Implementación Plan Manejo y Arqueológico.                                  | \$ 19.040.000         | \$ 0.-                              | \$ 0.-                 | No Aplica.                | \$ 17.708.067.         |
| 4) Desarmes  | \$ 9.629.361          | \$ 1.108.529.-                      | \$ 1.099.529.-         | Gtos. Observados.         | \$ 8.529.832.          |
| 5) Consolidación de Funciones  | \$ 9.282.000          | \$ 0.-                              | \$ 0.-                 | No Aplica.                | \$ 8.909.054.          |
| 6) Con. Y Reestructuración Arcos, Muros y Contrafuertes.                       | \$ 40.070.418         | \$ 0.-                              | \$ 0.-                 | No Aplica.                | \$ 23.925.366.         |
| 7) Restitución de la Techumbre del Templo.                                     | \$ 77.824.001         | \$ 0.-                              | \$ 0.-                 | No Aplica.                | \$ 63.424.052.         |
| 8) Intervención en la Torre-Campanario.  | \$ 21.338.336         | \$ 0.-                              | \$ 0.-                 | No Aplica.                | \$ 10.920.057.         |
| 9) Terminaciones.  | \$ 65.687.286         | \$ 0.-                              | \$ 0.-                 | No Aplica.                | \$ 63.864.020.         |
| 10) Instalación e Iluminación Conjunto Religioso.                              | \$ 13.804.000         | \$ 0.-                              | \$ 0.-                 | No Aplica.                | \$ 13.801.000.         |
| 11) Obras Exteriores.  | \$ 24.891.230         | \$ 0.-                              | \$ 0.-                 | No Aplica.                | \$ 12.879.866.         |
| 12) Restauración de Bienes Culturales.   | \$ 48.778.100         | \$ 2.467.060.-                      | \$ 2.467.060.-         | Sin Observaciones.        | \$ 42.305.769.         |
| 13) Obras Complementarias.   | \$ 38.675.000         | \$ 7.604.464.-                      | \$ 976.778.-           | Gtos. Observados.         | \$ 0.                  |
| 14) Personal Administrativo para la Restauración.                              | \$ 76.634.903         | \$ 4.480.851.-                      | \$ 4.330.851.-         | Gtos. Observados.         | \$ 46.095.667.         |
| 15) Gastos Generales.  | \$ 118.544.510        | \$ 2.845.073.-                      | \$ 2.697.283.-         | Gtos. Observados.         | \$ 102.254.704.        |
| 16) Responsabilidad Ejecución 10%.   | \$ 57.788.414         | \$ 0.-                              | \$ 0.-                 | No Aplica.                | \$ 57.788.414.         |
| 17) Permiso Municipal (1% Intervención del Templo).                            | \$ 5.778.841          | \$ 0.-                              | \$ 0.-                 | No Aplica.                | \$ 30.                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 641.451.400</b> | <b>\$ 38.398.288.-</b>              | <b>\$ 14.341.059.-</b> | No Aplica.-               | <b>\$ 469.701.306.</b> |

OBSERVACIONES FINANCIERAS Y TÉCNICAS: En referencia a la información presentada por parte de Fundación Altiplano, referente a la Rendición de Cuentas Financiera correspondiente al periodo Septiembre del 2020, relacionada con el Ordinario N° 138/2020 del 25/11/2020. Con respecto al ítem "Trabajos Previos" y su Rendición de Cuentas del mes de Septiembre del 2020. Mencionar que se aprueba casi la totalidad de los gastos presentados, esto considerando la asignación presupuestaria disponible. Por dicho motivo desde la liquidación de sueldo de Leoncio Manzanares, la cual se aprueba de manera parcial, quedan observados todos los gastos presentados a continuación, esto por falta de asignación presupuestaria disponible. NOTA: Se observa la mayoría de los Gastos presentados por Falta de Asignación Presupuestaria en el ítem, mientras NO se apruebe suplementación de gastos, por parte de DIPILADRE - DIT, el Consejo Regional (CORE) Y se realice la modificación de Convenio con Toma de Razon de la Contraloría, no se pueden aumentar ni disminuir ninguno de los ítems del Proyecto. En referencia al ítem "Cimbrado y Apuntalamiento" y su rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020). Mencionar que no se presentan movimientos durante este periodo. En referencia al ítem "Implementación del Plan de Manejo Arqueológico" y su rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020). Mencionar que no se presentan movimientos durante este periodo. En referencia al ítem "Desarmes" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que se aprueban todas las partidas presentadas de gastos, las cuales están relacionadas con los Sub-Ítem Recursos Humanos y Liberación de Revoques de Barro, Arcilla y Pintura. Solo se Observa la Boleta sin día de Emisión, esta es la N° 9767. En referencia al ítem "Consolidación de Fundaciones" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan partidas de gastos durante dicho periodo. En referencia al ítem "Reestructuración Consolidación Restauración de Arcos, Muros y Contrafuertes" y su Rendición de cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), no se presentan movimientos durante dicho periodo. En referencia al ítem "Restitución de la Techumbre del Templo" y su Rendición de cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan movimientos durante dicho periodo. En referencia al ítem "Intervención en la Torre - Campanario" y su Rendición de Cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan movimientos durante dicho periodo. En referencia al ítem "Terminaciones" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presenta gastos durante este periodo. En referencia al ítem "Instalaciones e Iluminación del Conjunto Religioso" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan partidas de gastos durante dicho periodo. En referencia



al ítem "Obras Exteriores" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presenta gastos durante este periodo. En referencia al ítem "Restauración de Bienes Culturales" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), menciona que se aprueba la totalidad de todos los gastos presentados. Los cuales corresponden a los Sub-Ítems Recursos Humanos y Conservación de Imaginería, esto con fundamento en el Ordinario N° 038/2020, MAT: Glosario de complementación de perfil para la rendición de cuentas del proyecto: Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnámbar Y su respuesta y aprobación por medio del Ordinario N° 392/2020 de fecha 11/03/2020, Mat: Respuesta Ordinario N° 38/2020, relacionado con el glosario de complementación del perfil para la rendición de cuentas del proyecto "Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnámbar. Código BIP: 40003075-0. En referencia al ítem "Obras Complementarias" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que se aprueba hasta la asignación disponible de la totalidad de los gastos presentados, los cuales guardan relación con los Sub-Ítem "Recursos Humanos" y "Construcción Instalación Sobrecubierta Temporal Rollizo y Zinc". Esto con fundamento en el Ordinario N° 038/2020, MAT: Glosario de complementación de perfil para la rendición de cuentas del proyecto: Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnámbar Y su respuesta y aprobación por medio del Ordinario N° 392/2020 de fecha 11/03/2020, Mat: Respuesta Ordinario N° 38/2020, relacionado con el glosario de complementación del perfil para la rendición de cuentas del proyecto "Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnámbar. Código BIP: 40003075-0. NOTA: Se observa la mayoría de los Gastos presentados por Falta de Asignación Presupuestaria en el ítem, mientras NO se apruebe suplementación de gastos, por parte de DIPILADRE - DIT, el Consejo Regional (CORE) Y se realice la modificación de Convenio con Toma de Razon de la Contraloría, no se pueden aumentar ni disminuir ninguno de los ítems del Proyecto. En referencia al ítem "Personal Administrativo para la Restauración" y su Rendición de Cuentas correspondiente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario 138/2020), debemos mencionar que se aprueban las liquidaciones de sueldo presentadas correspondientes a Lucia Otero, Camila Ormeño y Maricel Copa. Estos relacionados con los Sub-Ítem Recursos Humanos y también se aprueban las planillas de pagos relacionadas con Leyes Sociales (AFC CHILE, SIS Y MUTUAL). En referencia al ítem "Gastos Generales" y su Rectificación de Rendición de Cuentas correspondiente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), aseverar que se aprueban casi la totalidad de los gastos presentados en el Sub-Ítem Agua, Luz y Gastos Oficina, Sub-Ítem Combustible y Sub-Ítem Alimentación de Trabajadores. Quedan observadas las facturas N° 2473 Y N° 424, estas por estar en la modalidad Crédito y NO estar acreditado su pago (respecto del Sub-Ítem Agua, Luz y Gastos de Oficina). Finalmente queda observada la factura N° 32105324, compra sin relación con el objetivo del Sub-Ítem (respecto del Sub-Ítem Alimentación de Trabajadores). En referencia al ítem "Responsabilidad de Ejecución del 10%" y su Rendición correspondiente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan movimientos durante presente periodo. En referencia al ítem "Permiso Municipal - 1% de la Intervención" y su Rendición de Cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario 138/2020), mencionar que NO se presentan gastos durante este periodo.

Con respecto a la Rendición Técnica del mes de Septiembre, decir que se han realizado avances respecto al ítem "Trabajos Previos", el ítem "Desarmes", en el ítem "Bienes Culturales", en el ítem "y el ítem "Obras Complementarias". Es importante mencionar que durante este mes ha quedado implementado el Campamento de Obra, lo cual facilitó el poder recibir el equipo completo para ejecutar los trabajos de restauración. El equipo se reintegró el día 22 de Septiembre implementado los protocolos de seguridad contra COVID-19, para resguardar a salud de todos los miembros del equipo. Respecto a los avances de obra en trabajos previos se ha completado la construcción de la instalación de faena y cierres perimetrales, quedando pendiente solo la instalación eléctrica y la protección del retablo, tareas que se ejecutan en los primeros días de octubre. En la partida Desarme, se ha retirado los revoques exteriores del templo para poder hacer diagnóstico detallado del estado de conservación del templo y un estimado de los adobes necesarios para la restauración del mismo. También decir que parte del Equipo que se integró el día 22 de Septiembre fue el área de bienes culturales, considerar que las medidas de seguridad, con el fin de evitar aglomeraciones, se determinó llevarlas a cabo en los talleres de Fundación Altiplano en la ciudad de Arica. Con respecto a Obras Complementarias, se han iniciado los trabajos de sobrecubierta y se ha concluido la preparación de elementos Pre-Fabricado, la colocación en sitio de las bases de hormigón que sirven como soporte de la estructura. Finalmente aseverar que se realizó la carpeta de Obras de prevención de riesgos y la carpeta de Obra en prevención de riesgos COVID-19. Los avances durante el mes de Septiembre/2020, contempla las siguientes actividades y su nivel de avance son: ítem Partidas de Obra: Permiso Municipal (100%), Trabajos Previos (81%), ítem Cimbrado y apuntalamiento (100%), ítem Implementación del Plan de Manejo Arqueológico (36%), ítem Desarmes (17%), ítem Consolidación de Fundaciones (0%), ítem Reestructuración, consolidación, restauración de arcos, muros y contrafuertes (18%), ítem Restitución de la techumbre (0%), ítem Intervención en la Torre Campanario (13%), ítem Terminaciones (3%), ítem Instalaciones e Iluminación del Conjunto Religioso (0%), ítem Obras exteriores (81%), ítem Restauración de Bienes Culturales (19%) y Obras Complementarias (55%). Total avance en partidas de Obras 27%. En referencia a las actividades o ítem de la "Escuela de Taller", en Talleres Internos, NO presentan avances y en Talleres abiertos (33%) de avance en actividades. Finalmente mencionar que los avances respecto al ítem "Entorno y Comunidad", son los siguientes Protocolo de participación comunitaria (40,44%) y Comunicaciones (31,57%).

Respecto al detalle por partidas de Obras, en Trabajos Previos (81%), se encuentra la habilitación de faena de obra que consiste en bodega, oficina de arquitectura, taller de bienes culturales y cierres perimetrales además de la implementación del campamento para el alojamiento de los trabajadores durante la restauración del templo. Este campamento cumple con la implementación de un estricto protocolo interno de ciudadanos frente al COVID -19, así disminuir de manera significativa el riesgo de contagio. Cimbrado y Apuntalamiento, presenta una partida finalizada del 100%, Implementación del Plan de Manejo Arqueológico, presenta un estado de avance del 36%, sin avances en el mes de Septiembre. El ítem Desarmes presenta un avance 17%, los avances registrados guardan relación con los revoques de barro y pintura de cal en los muros exteriores del templo, estos trabajos nos permiten ir avanzando en la actualización de proyecto a nivel planimetría, así como llevar a cabo un diagnóstico del estado de conservación de muros (Estructura), durante el mes de Octubre se continuará con el retiro de repellos de barro al interior del templo y el desarme del techo para su posterior restauración. El ítem Consolidación de Fundaciones, No presenta avances durante el mes de Septiembre. El ítem Reestructuración, consolidación, restauración de arcos, muros y contrafuertes, presenta un avance del 18% y no presenta actividades durante este mes. El ítem Restitución de la techumbre (0%), sin avances durante el mes de Septiembre. El ítem Intervención en la Torre Campanario (13%), sin avances durante el mes de Septiembre. El ítem Terminaciones (3%), sin avances durante el mes de Septiembre. El ítem Instalación e Iluminación del Conjunto Religioso, Sin Avance en el mes de Septiembre. El ítem Obras Exteriores, partida con 0%, ejecutada sin avance en el mes de Septiembre. Con respecto al ítem Restauración de Bienes Culturales el cual presenta un avance del 19%, las actividades realizadas guardan relación con el trabajo en el taller de arte se concretó el proceso de restauración de 4 imágenes, San Juan de los Corderos (Avance 64%), San Santiago Matamoros (Avance 39%) y dos Ángeles que acompañan a la virgen Candelaria (Avance 80%). La restauración de la imaginería presenta un avance del 29%, la restauración del altar mayor presenta avance del 10% y la restauración de la Anda presenta un avance del 25%, finalmente mencionar que el avance en lo que refiere a la restauración durante el mes de Septiembre fue de un 64%. Se presentan avances significativos en la Restauración del Altar Mayor, también en la restauración de la Anda Tallada y Dorada. La conclusión es que este tipo de trabajo es coordinado entre los profesionales a cargo y las personas de la comunidad o alumnos de la escuela taller, en la cual se imparten todos días pautas claves, para el correcto desarrollo de las actividades de restauración dada la complejidad y alto valor de cada imagen. Todo esto apoyado por clases teóricas, también fundamentadas estos avances en clases de fabricación artesanal tradicionales y de reciclaje. Con respecto a las Obras Complementarias estas presentan un avance del 55%, en septiembre se comenzó el montaje de la sobrecubierta temporal del templo, los elementos prefabricados durante los últimos meses se han transportado al templo y se ha concluido su habilitación, esto concluye los elementos de soporte principal los cuales se componen de 14 bases de hormigón de tamaño y peso considerable y que requirió el uso de una grúa para su manipulación y colocación. Se estima que el montaje de las piezas se concluya durante la primera quincena de octubre. Así se podrá garantizar la protección del templo durante la temporada de lluvias y la continuidad de los trabajos al interior del templo.

En relación a la Escuela de Taller, decir que no se desarrollaron actividades. Con respecto a Entorno y Comunidad, durante el mes de Septiembre, se continuaron con las actividades regulares de entorno y comunicaciones del proyecto, estas enfocadas en guiar el buen funcionamiento del comité del proyecto y comunicar sobre los principales avances de la obra de restauración de Ticnámbar. Se continúa con las actividades de edición del libro de la restauración, con el apoyo del comité editorial compuesto por miembros de la comunidad y el equipo de entorno y comunicaciones del proyecto. En la sesión del 8 de Septiembre, se conversó con los asistentes sobre las festividades y tradiciones del pueblo de Ticnámbar, retomando la temática del taller del mes de Agosto. También durante este mes estuvo marcado también por el reinicio de las obras en el templo de Ticnámbar y en el taller de arte de Arica. En este sentido el equipo de entorno y comunicaciones ha brindado apoyo en la coordinación del registro fotográfico de las Obras. Participación Comunitaria, durante este mes se realizó la sesión ordinaria mensual del comité, esto fue el 30/09/2020, en esta reunión se informó sobre el avance de las obras, además se hizo entrega al comité del inventario levantado en el templo antiguo de Ticnámbar, el Taller de Historias y Relatos, se reúne el 08/09/2020 para construir junto con la comunidad los contenidos del libro de la Restauración. En esta sesión se conversó con los asistentes en torno las festividades y tradiciones del pueblo, retomando el tema del taller realizado en el mes de Agosto. El taller conto con una asistencia total de 11 miembros de la comunidad de Ticnámbar, compuesta por adultos mayores y Jóvenes. Participación Comunitaria, tras el éxito de la primera Escuela Abierta de los proyectos de Belén y Ticnámbar, el equipo de participación comunitaria y comunicaciones del proyecto está trabajando en dos nuevas instancias para el segundo semestre del 2020. La nueva propuesta está orientada a trabajar junto a la comunidad de Ticnámbar en dos ejes temáticos fundamentales para la conservación del templo a futuro. La próxima instancia de Escuela Abierta se propone para los días 19,20 y 21 de Octubre, con el objeto de elaborar el diseño de un proyecto comunitario de conversación patrimonial. Escuela de Taller, con motivo de la modalidad de virtual de la escuela de taller de Belén, el equipo de entorno y comunicaciones del proyecto apoyo activamente en la difusión y emisión de la primera clase titulada "Como restaurar el adobe. Levantamiento de diagnóstico de daños y propuesta". Llevado a cabo por el monitor Diego Pino el 17/09/2020.

Finalmente en lo que respecta a Comunicaciones la plataforma WEB [www.restauraticnamar.cl](http://www.restauraticnamar.cl) sigue siendo el principal canal de comunicaciones de los avances y hallazgos del proyecto, por medio de esta plataforma se compartió la convocatoria al taller de historias y relatos de Ticnámbar, además de explicar su objetivo y modalidad. Esta plataforma siempre se encuentra en constante actualización de los eventos más relevantes respecto a la Obra de Restauración. Mencionar que



durante este mes se retomó un régimen regular de registro en obra, esto a cargo de un realizador audiovisual, a través de la coordinación del equipo de comunicaciones.

Mencionar que la Rendición Técnica y Financiera del mes de Septiembre del 2020, fue entregada de acuerdo a la resolución N°30 de la Contraloría General de la Republica, con observaciones de tipo financiera.

Saluda atentamente a Ud.,



HUMBERTO SAAVEDRA SANCHEZ  
JEFE DE DIVISION PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

HSS/LTP/CCS  
Distribución:

- Correo Institucional : [administracion@fundacionaltiplano.cl](mailto:administracion@fundacionaltiplano.cl)
- Dirección: Andrés Bello N° 1515, Arica.-
- Archivo: DIPIR.

## ARICA Y PARINACOTA

## División de Presupuesto e Inversión Regional

## Resumen Análisis y Control de Rendiciones

## I.- Antecedentes Generales

| SUBTÍTULO-33                     | BIP   | DURACIÓN | FECHA      |
|----------------------------------|---|----------|------------|
| Datos Generales                  | 40003075-0                                  | 12 Meses | 25-11-2020 |
| Nombre Institución Beneficiaria  | Fundación Altiplano "Monseñor Salas Valdez" |          |            |
| Periodo Informado (N° Rendición) | SEPTIEMBRE                                  | N° 10    |            |

## II.- Detalle del Convenio

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nombre de la Iniciativa       | "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar"     |
| Fecha Aprobación del Convenio | 12-11-2019 / Res. Afecta N° 78/2019                          |
| Ficha de Pago                 | N° 1 (N° 479/2019 del 16/12/2019)                            |
| Fecha de Término del Proyecto | 31/12/2020   |
| Monto del Aporte del GORE     | \$ 641.452.000 , Certificado Core N° 229/2019 del 26/12/2019 |

## III.- Ingresos y Gastos

| Items   | Monto                 | Gasto Acumulado Mensual | Gasto Mensual        | % Avance Mensual Financiero | Avance Total Financiero | % Avance Total Financiero | Saldo                 |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1) Trabajos Previos   | \$ 11.245.500         | \$ 8.475.942            | \$ 2.769.558         | 24,63%                      | \$ 11.245.500           | 100,00%                   | \$ -                  |
| 2) Cimbrado y Apuntalamiento                                      | \$ 2.439.500          | \$ 2.436.809            | \$ -                 | 0,00%                       | \$ 2.436.809            | 99,89%                    | \$ 2.691              |
| 3) Implementación plan manejo Arqueológico                        | \$ 19.040.000         | \$ 1.331.933            | \$ -                 | 0,00%                       | \$ 1.331.933            | 7,00%                     | \$ 17.708.067         |
| 4) Desarmes   | \$ 9.629.361          | \$ -                    | \$ 1.099.529         | 11,42%                      | \$ 1.099.529            | 11,42%                    | \$ 8.529.832          |
| 5) Consolidación de Fundaciones                                   | \$ 9.282.000          | \$ 372.946              | \$ -                 | 0,00%                       | \$ 372.946              | 4,02%                     | \$ 8.909.054          |
| 6) Rest. Consolidación, Restauración Arcos, Muros y Contrafuertes | \$ 40.070.418         | \$ 16.145.052           | \$ -                 | 0,00%                       | \$ 16.145.052           | 40,29%                    | \$ 23.925.366         |
| 7) Restitución de la Techumbre del Templo                         | \$ 77.824.001         | \$ 14.399.949           | \$ -                 | 0,00%                       | \$ 14.399.949           | 18,50%                    | \$ 63.424.052         |
| 8) Intervención en la Torre-Campanario                            | \$ 21.338.336         | \$ 10.418.279           | \$ -                 | 0,00%                       | \$ 10.418.279           | 48,82%                    | \$ 10.920.057         |
| 9) Terminaciones  | \$ 65.687.286         | \$ 1.823.266            | \$ -                 | 0,00%                       | \$ 1.823.266            | 2,78%                     | \$ 63.864.020         |
| 10) Instalaciones e Iluminación Conjunto Religioso                | \$ 13.804.000         | \$ 3.000                | \$ -                 | 0,00%                       | \$ 3.000                | 0,02%                     | \$ 13.801.000         |
| 11) Obras Exteriores  | \$ 24.891.230         | \$ 12.011.364           | \$ -                 | 0,00%                       | \$ 12.011.364           | 48,26%                    | \$ 12.879.866         |
| 12) Restauración de Bienes Culturales                             | \$ 48.778.100         | \$ 4.005.771            | \$ 2.467.060         | 5,06%                       | \$ 6.472.331            | 13,27%                    | \$ 42.305.769         |
| 13) Obras Complementarias   | \$ 38.675.000         | \$ 37.698.222           | \$ 976.778           | 2,53%                       | \$ 38.675.000           | 100,00%                   | \$ -                  |
| 14) Personal Administrativo para la Restauración                  | \$ 76.634.903         | \$ 26.208.385           | \$ 4.330.851         | 5,65%                       | \$ 30.539.236           | 39,85%                    | \$ 46.095.667         |
| 15) Gastos Generales  | \$ 118.544.510        | \$ 16.299.806           | \$ 2.697.283         | 2,28%                       | \$ 18.997.089           | 16,03%                    | \$ 99.547.421         |
| 16) Responsabilidad Ejecución 10%                                 | \$ 57.788.414         | \$ -                    | \$ -                 | 0,00%                       | \$ -                    | 0,00%                     | \$ 57.788.414         |
| 17) Permiso Municipal (1% de la Intervención Templo)              | \$ 5.778.841          | \$ 5.778.811            | \$ -                 | 0,00%                       | \$ 5.778.811            | 100,00%                   | \$ 30                 |
| <b>TOTALES</b>  | <b>\$ 641.451.400</b> | <b>\$ 157.409.035</b>   | <b>\$ 14.341.059</b> | <b>51,56%</b>               | <b>\$ 171.750.094</b>   | <b>650,14%</b>            | <b>\$ 469.701.306</b> |

## IV.- Observaciones

En referencia a la información presentada por parte de Fundación Altiplano, referente a la Rendición de Cuentas Financiera correspondiente al periodo Septiembre del 2020, relacionada con el Ordinario N° 138/2020. En referencia al ítem "Trabajos Previos" y su Rendición de Cuentas del mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020). Mencionar que se aprueba casi la totalidad de los gastos presentados, esto considerando la asignación presupuestaria disponible. Por dicho motivo desde la liquidación de sueldo de Leoncio Manzanarez, la cual se aprueba de manera parcial, quedan observados todos los gastos presentados a continuación, esto por falta de asignación presupuestaria disponible. NOTA: Se observa la mayoría de los Gastos presentados por Falta de Asignación Presupuestaria en el ítem, mientras NO se apruebe suplementación de gastos, por parte de DIPILADRE - DIT, el Consejo Regional (CORE) Y se realice la modificación de Convenio con Toma de Razon de la Contraloría, no se pueden aumentar ni disminuir ninguno de los ítems del Proyecto. En referencia al ítem "Cimbrado y Apuntalamiento" y su rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020). Mencionar que no se presentan movimientos durante este periodo. En referencia al ítem "Implementación del Plan de Manejo Arqueológico" y su rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020). Mencionar que no se presentan movimientos durante este periodo. En referencia al ítem "Desarmes" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que se aprueban todas las partidas presentadas de gastos, las cuales están relacionadas con los Sub-ítem Recursos Humanos y Liberación de Revoques de Barro, Arcilla y Pintura. Solo se observa la Boleta sin día de Emisión, esta es la N° 9767. En referencia al ítem "Consolidación de Fundaciones" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan partidas de gastos durante dicho periodo. En referencia al ítem "Reestructuración Consolidación Restauración de Arcos, Muros y Contrafuertes" y su Rendición de cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), no se presentan movimientos durante dicho periodo. En referencia al ítem "Restitución de la Techumbre del Templo" y su Rendición de cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan movimientos durante dicho periodo. En referencia al ítem "Intervención en la Torre - Campanario" y su Rendición de Cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan movimientos durante dicho periodo. En referencia al ítem "Terminaciones" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presenta gastos durante este periodo. En referencia al ítem "Instalaciones e Iluminación del Conjunto Religioso" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan partidas de gastos durante dicho periodo. En referencia al ítem "Obras Exteriores" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presenta gastos durante este periodo. En referencia al ítem "Restauración de Bienes Culturales" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), menciona que se aprueba la totalidad de todos los gastos presentados. Los cuales corresponden a los Sub-ítems Recursos Humanos y Conservación de Imageniería, esto con fundamento en el Ordinario N° 038/2020, MAT: Glosario de complementación de perfil para la rendición de cuentas del proyecto: Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar Y su respuesta y aprobación por medio del Ordinario N° 392/2020 de fecha 11/03/2020, Mat: Respuesta Ordinario N° 38/2020, relacionado con el glosario de complementación del perfil para la rendición de cuentas del proyecto "Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar. Código BIP: 40003075-0. En referencia al ítem "Obras Complementarias" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se aprueba hasta la asignación disponible de la totalidad de todos los gastos presentados, los cuales guardan relación con los Sub-ítem "Recursos Humanos" y "Construcción Instalación Sobrecubierta Temporal Rollizo y Zinc". Esto con fundamento en el Ordinario N° 038/2020, MAT: Glosario de complementación de perfil para la rendición de cuentas del proyecto: Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar Y su respuesta y aprobación por medio del Ordinario N° 392/2020 de fecha 11/03/2020, Mat: Respuesta Ordinario N° 38/2020, relacionado con el glosario de complementación del perfil para la rendición de cuentas del proyecto "Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar. Código BIP: 40003075-0. NOTA: Se observa la mayoría de los Gastos presentados por Falta de Asignación Presupuestaria en el ítem, mientras NO se apruebe suplementación de gastos, por parte de DIPILADRE - DIT, el Consejo Regional (CORE) Y se realice la modificación de Convenio con Toma de Razon de la Contraloría, no se pueden aumentar ni disminuir ninguno de los ítems del Proyecto. En referencia al ítem "Personal Administrativo para la Restauración" y su Rendición de Cuentas correspondiente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario 138/2020), debemos mencionar que se aprueban las liquidaciones de sueldo presentadas correspondientes a Lucia Otero, Camila Ormeho y Maricel Copa. Estos relacionados con los Sub-ítem Recursos Humanos y también se aprueban las planillas de pagos relacionadas con Leyes Sociales (AFC CHILE, SIS Y MUTUAL). En referencia al ítem "Gastos Generales" y su Rectificación de Rendición de Cuentas correspondiente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), aseverar que se aprueban casi la totalidad de los gastos presentados en el Sub-ítem Agua, Luz y Gastos Oficina, Sub-ítem Combustible y Sub-ítem Alimentación de Trabajadores. Quedan observadas las facturas N° 2473 Y N° 424, estas por estar en la modalidad Crédito y NO estar acreditado su pago (respecto del Sub-ítem Agua, Luz y Gastos de Oficina). Finalmente queda observada la factura N° 22105324, compra sin relación con el objetivo del Sub-ítem (respecto del Sub-ítem Alimentación de Trabajadores). En referencia al ítem "Responsabilidad de Ejecución del 10%" y su Rendición correspondiente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan movimientos durante presente periodo. En referencia al ítem "Permiso Municipal - 1% de la Intervención" y su Rendición de Cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario 138/2020), mencionar que NO se presentan gastos durante este periodo.

## V.- Aprobación

Total  
☒ Parcial  
☐ No Aprobado

Cristian Quinteros Sánchez

CRISTIAN A. QUINTEROS SANCHEZ

Nombre de quien elabora el informe

Fecha: 15/12/2020

ANALISTA

Firma:

Gobierno Regional Arica y Parinacota



DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL

## ITEM 01.00.00 : TRABAJOS PREVIOS

| Programa "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticomán" |                           |                 |                             |                                      |   |              |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|--------------|
| Rendición N° 10 / SEPTIEMBRE del 2020                            |                           |                 |                             |                                      |   |              |
| Fecha  | Documento                 | Nº Doc.         | Nombre del Proveedor        | Detalle de la Adquisición            | Observaciones   | Aprobación   |
|  |                           |                 |                             |                                      |   |              |
| Monto Item   |                           | Monto del Gasto |                             | Monto Aceptado                       |   | Saldo        |
| BIP  |                           | Sin Movimiento  |                             | Sin Movimiento                       |   | \$ 2,769,558 |
| 25 de Noviembre 2020   |                           | 40003075-0      |                             | 11,245,500                           |   |              |
|  |                           |                 |                             |                                      |   |              |
| Fecha  | Documento                 | Nº Doc.         | Nombre del Proveedor        | Detalle de la Adquisición            | Observaciones   | Aprobación   |
| 01-09-2020   | No Aplica                 | No Aplica       | Hernan Mamani Apaza         | Trabajos de Maestro Mayor            | Saldo Inicial   | No Aplica    |
| 31-09-2020   | LIQUIDACION SUELDO        | No Aplica       | Aldo Gomez Jaña             | Trabajos de Maestro Oficial          | Trabajos Maestro Mayor - Restauración Ticomán               | SI           |
| 31-09-2020   | LIQUIDACION SUELDO        | No Aplica       | Fortunato Vilca             | Trabajos de Maestro Ayudante         | Trabajos Maestro Oficial - Restauración Ticomán             | SI           |
| 31-09-2020   | LIQUIDACION SUELDO        | No Aplica       | Ronald Cutipa Cutipa        | Trabajos de Maestro Oficial          | Trabajos Maestro Ayudante - Restauración Ticomán            | SI           |
| 31-09-2020   | LIQUIDACION SUELDO        | No Aplica       | Leontico Manzanarez V.      | Trabajos de Maestro Oficial          | Trabajos Maestro Oficial - Restauración Ticomán             | SI           |
| 31-09-2020   | LIQUIDACION SUELDO        | No Aplica       | Diego Plaza Zubieta         | Trabajos de Maestro Ayudante         | Se aprueba parcial - Falta asignación presupuestaria        | PARCIAL      |
| 25-09-2020   | BOLETA HONORARIO TERCEROS | 319             | Benigno Condori Loza        | Servicios de habilitación campamento | Sin asignación presupuestaria                               | NO           |
| 31-09-2020   | LIQUIDACION SUELDO        | No Aplica       | Ivling Sanchez Garcia       | Trabajo Arquitecto Residente         | Sin asignación presupuestaria                               | NO           |
| 31-09-2020   | LIQUIDACION SUELDO        | No Aplica       | Patricio Parra Roco         | Trabajo coordinador - Comunicaciones | Trabajos de Arquitecto Residente - Sin Asignación Ppto.     | NO           |
| 31-09-2020   | LIQUIDACION SUELDO        | No Aplica       | Esmilda Choque mamani       | Trabajo de Encargada Comunidad       | Trabajo coordinador - Comunicaciones - Sin Asignación Ppto. | NO           |
| 31-09-2020   | LIQUIDACION SUELDO        | No Aplica       | Andre Aninat Jolly          | Trabajo Encargado Proyecto           | Trabajo de Encargado Proyecto - Sin Asignación Ppto.        | NO           |
| 05-09-2020   | FACTURA                   | 49              | Sergio Tancara Tapia        | Servicios de traslado de materiales  | Servicios trasladado materiales faena - Sin Asignación Pto. | NO           |
| 05-09-2020   | FACTURA                   | 9360            | Soc. Crispieri y Cia Ltda   | Compra de materiales - cristales     | Compra de cristales distintas medidas - Sin Asignación Pto. | NO           |
| 05-09-2020   | FACTURA                   | 105945781       | Sodimac S.A.                | Compra de materiales - Varios        | Compra de varios artículos - Sin Asignación Pto.            | NO           |
| 05-09-2020   | FACTURA                   | 107189179       | Sodimac S.A.                | Compra de materiales - Varios        | Compra de varios artículos - Sin Asignación Pto.            | NO           |
| 05-09-2020   | FACTURA                   | 107129909       | Sodimac S.A.                | Compra de materiales - Varios        | Compra de varios artículos - Sin Asignación Pto.            | NO           |
| 05-09-2020   | FACTURA                   | 22835525        | Easy Retail S.A.            | Compra de materiales - Varios        | Compra de varios artículos - Sin Asignación Pto.            | NO           |
| 16-09-2020   | FACTURA                   | 22835464        | Easy Retail S.A.            | Compra de materiales - Varios        | Compra de varios artículos - Sin Asignación Pto.            | NO           |
| 15-09-2020   | FACTURA                   | 22821129        | Easy Retail S.A.            | Compra de materiales - Varios        | Compra de varios artículos - Sin Asignación Pto.            | NO           |
| 15-09-2020   | FACTURA                   | 8855691         | Easy Retail S.A.            | Compra de materiales - Varios        | Compra de varios artículos - Sin Asignación Pto.            | NO           |
| 23-09-2020   | FACTURA                   | 8348            | Aridos de Arica             | Compra de materiales - Varios        | Compra de materiales construcción - Sin Asignación Pto.     | NO           |
| 14-09-2020   | FACTURA                   | 6496            | Lonzta Ferreteria SPA       | Compra de materiales - Construcción  | Compra de materiales construcción - Sin Asignación Pto.     | NO           |
| 24-09-2020   | NOTA CREDITO              | 1761            | Lonzta Ferreteria SPA       | Devolución Artículos                 | Compra de artículos instalación faena - Sin Asignación Pto. | NO           |
| 24-09-2020   | FACTURA                   | 6818            | Lonzta Ferreteria SPA       | Compra de materiales - varrios       | Devolución artículos / Factura N° 6496                      | PENDIENTE    |
| 24-09-2020   | FACTURA                   | 8353            | Aridos de Arica             | Compra de materiales - Construcción  | Compra de artículos instalación faena - Sin Asignación Pto. | NO           |
| 14-09-2020   | FACTURA                   | 1786            | Life & Medical Soc. Anonima | Servicios Examen PCR                 | Compra de materiales construcción - Sin Asignación Pto.     | NO           |
| 14-09-2020   | FACTURA                   | 1787            | Life & Medical Soc. Anonima | Servicios Examen PCR                 | Servicios Examen PCR - Sin Asignación Pto.                  | NO           |
| 14-09-2020   | FACTURA                   | 1788            | Life & Medical Soc. Anonima | Servicios Examen PCR                 | Servicios Examen PCR - Sin Asignación Pto.                  | NO           |
| 22-09-2020   | FACTURA                   | 8387            | Agroindustrial P. Lagos Kiu | Compra de materiales - Construcción  | Servicios Examen PCR - Sin Asignación Pto.                  | NO           |
| 26-09-2020   | FACTURA                   | 107487781       | Sodimac S.A.                | Compra de artículos - varrios        | Compra de varias de euclitpus - Sin Asignación Pto.         | NO           |
| 24-09-2020   | FACTURA                   | 107479250       | Sodimac S.A.                | Compra de artículos - varrios        | Compra de artículos instalación faena - Sin Asignación Pto. | NO           |
| 22-09-2020   | FACTURA                   | 107154019       | Sodimac S.A.                | Compra de materiales - Construcción  | Compra de artículos instalación faena - Sin Asignación Pto. | NO           |
| 25-09-2020   | FACTURA                   | 107494858       | Sodimac S.A.                | Compra de artículos - varrios        | Compra de materiales PVC - Sin asignación Pto.              | NO           |
|  |                           |                 |                             |                                      | Compra de artículos instalación faena - Sin Asignación Pto. | NO           |



Fr. 0134

|                                |         |           |                              |                                     |   |    |                                |               |              |      |
|--------------------------------|---------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|---|----|--------------------------------|---------------|--------------|------|
| 22-09-2020                     | FACTURA | 107154018 | Sodimac S.A.                 | Compra artículos - varios           | Compra de materiales construcción - Sin Asignación Ppto.      | NO | HABILITACION INSTALACION FAENA | \$ 407.137    | \$ -         | \$ - |
| 30-09-2020                     | FACTURA | 107567801 | Sodimac S.A.                 | Compra artículos - varios           | Compra de materiales construcción - Sin Asignación Ppto.      | NO | HABILITACION INSTALACION FAENA | \$ 375.412    | \$ -         | \$ - |
| 28-09-2020                     | FACTURA | 24        | Lorena Mollo Choque E.I.R.L. | Compra artículos - varios           | Compra de artículos instalación fibra - Sin Asignación Ppto.  | NO | HABILITACION INSTALACION FAENA | \$ 912.001    | \$ -         | \$ - |
| 25-09-2020                     | FACTURA | 22872107  | Easy Retail S.A.             | Compra artículos - varios           | Compra de artículos instalación fibra - Sin Asignación Ppto.  | NO | HABILITACION INSTALACION FAENA | \$ 1.569.597  | \$ -         | \$ - |
| 22-09-2020                     | FACTURA | 107470212 | Sodimac S.A.                 | Compra artículos - varios           | Compra de artículos instalación fibra - Sin Asignación Ppto.  | NO | HABILITACION INSTALACION FAENA | \$ 846.747    | \$ -         | \$ - |
| 24-09-2020                     | FACTURA | 346661    | Ferretería Iberia Ltda.      | Compra artículos - varios           | Compra de artículos instalación fibra - Sin Asignación Ppto.  | NO | HABILITACION INSTALACION FAENA | \$ 3.910      | \$ -         | \$ - |
| 10-09-2020                     | FACTURA | 17632028  | Construmart S.A.             | Compra de materiales - Construcción | Compra de artículos instalación fibra - Sin Asignación Ppto.  | NO | HABILITACION INSTALACION FAENA | \$ 7.630      | \$ -         | \$ - |
| 26-09-2020                     | FACTURA | 2159      | Imp. Y Exp. JM-Market Ltda   | Compra artículos - varios           | Compra de artículos instalación fibra - Sin Asignación Ppto.  | NO | HABILITACION INSTALACION FAENA | \$ 45.999     | \$ -         | \$ - |
| 26-09-2020                     | FACTURA | 2160      | Imp. Y Exp. JM-Market Ltda   | Compra artículos - varios           | Compra de artículos instalación fibra - Sin Asignación Ppto.  | NO | HABILITACION INSTALACION FAENA | \$ 15.979     | \$ -         | \$ - |
| 03-09-2020                     | FACTURA | 50        | Ingrid Irrazabal Muñoz       | Compra artículos - varios           | Compra de artículos Protocolo COVID-19 - Sin Asignación Ppto. | NO | HABILITACION INSTALACION FAENA | \$ 161.547    | \$ -         | \$ - |
| 11-09-2020                     | FACTURA | 17669103  | Construmart S.A.             | Compra artículos - varios           | Compra de artículos Protocolo COVID-19 - Sin Asignación Ppto. | NO | HABILITACION INSTALACION FAENA | \$ 57.830     | \$ -         | \$ - |
| 02-09-2020                     | FACTURA | 106945782 | Sodimac S.A.                 | Compra artículos - varios           | Compra de artículos instalación fibra - Sin Asignación Ppto.  | NO | HABILITACION INSTALACION FAENA | \$ 9.490      | \$ -         | \$ - |
| <b>TOTAL GASTOS RECHAZADOS</b> |         |           |                              |                                     |   |    |                                | \$ 20.261.897 | \$ 1.032.322 | \$ - |
| <b>TOTAL GASTOS APROBADOS</b>  |         |           |                              |                                     |   |    |                                | \$ 2.769.558  | \$ -         | \$ - |
| <b>SALDO FINAL ITEM</b>        |         |           |                              |                                     |   |    |                                |               | \$ 1.032.322 | \$ - |


## RESUMEN RENDICIÓN

### Observaciones :

En referencia al ítem "Trabajos Previos" y su Rendición de Cuentas del mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020). Mencionar que se aprueba casi la totalidad de los gastos presentados, esto considerando la asignación presupuestaria disponible. Por dicho motivo desde la liquidación de sueldo de Leoncio Manzanarez, la cual se aprueba de manera parcial, quedan observados todos los gastos presentados a continuación, esto por falta de asignación presupuestaria disponible. NOTA: Se observa la mayoría de los Gastos presentados por Falta de Asignación Presupuestaria en el ítem, mientras NO se aprueba suplementación de gastos, por parte de DIPLADRE - DIT, el Consejo Regional (CORE) Y se realice la modificación de Convenio con Toma de Razón de la Contraloría, no se pueden aumentar ni disminuir ninguno de los ítems del Proyecto.

| Item | Partidas |
|------|----------|
|------|----------|





## ITEM 02.00.00 : CIMBRADO Y APUNTALAMIENTO

**Observaciones:**

En referencia al ítem "Cimbrado y Apuntalamiento" y su rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020). Mencionar que no se presentan movimientos durante este periodo.

0133





## ITEM 03.00.00 : IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO

En referencia al ítem "Implementación del Plan de Manejo Arqueológico" y su rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020). Mencionar que no se presentan movimientos durante este periodo

0132






## ITEM 04.00.00 : DESARMES

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Observaciones : | 21470.818 |
|-----------------|-----------|

En referencia al ítem "Desarmes" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que se aprueban todas las partidas presentadas de gastos, las cuales están relacionadas con los Sub-Ítem Recursos Humanos y Liberación de Revocos de Barro, Arcilla y Pintura. Solo se Observa la Boleta sin día de Emisión, esta es la N° 9767.-

0131





## ITEM 05.00.00 : CONSOLIDACIÓN DE FUNDACIONES

[illegible]

Observaciones:

En referencia al ítem "Consolidación de Fundaciones" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan partidas de gastos durante dicho periodo.

1-0130



ITEM 06.00.00 : REESTRUCTURACIÓN CONSOLIDACIÓN RESTAURACIÓN DE ARCOS, MUROS Y CONTRAFUERTE

Rendición N° 10 / SEPTIEMBRE del 2020

[illegible]

## RESUMEN RENDICIÓN

Observaciones :

En referencia al ítem "Reestructuración Restauración de Arcos, Muros y Contrafuertes" y su Rendición de cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), no se presentan movimientos durante dicho periodo.




ITEM 07.00.00 : RESTITUCIÓN DE LA TECHUMBRE DEL TEMPLO

Observaciones :


En referencia al ítem "Restitución de la Techumbre del Templo" y su Rendición de cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan movimientos durante dicho periodo.





## ITEM 08.00.00 : INTERVENCIÓN EN LA TORRE - CAMPANARIO





## ITEM 09.00.00 : TERMINACIONES

Programa "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnámbar"  
Rendición N° 10 / SEPTIEMBRE del 2020

| RESUMEN RENDICIÓN       |               |
|-------------------------|---------------|
| TOTAL GASTOS RECHAZADOS | \$ -          |
| TOTAL GASTOS APROBADOS  | \$ -          |
| SALDO FINAL ITEM        | \$ 53,864,020 |

En referencia al ítem "Terminaciones" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presenta gastos durante este periodo.-

**F-0126**



## ITEM 10.00.00 : INSTALACIONES E ILUMINACIÓN DEL CONJUNTO RELIGIOSO

En referencia al ítem "Instalaciones e Iluminación del Conjunto Religioso" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan partidas de gastos durante dicho periodo.



## ITEM 11.00.00 : OBRAS EXTERIORES

**F. 0124**



DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL

**ITEM 12.00.00 : RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES**

[illegible]

**Observaciones:**

En referencia al ítem "Restauración de Bienes Culturales" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), menciona que se aprueba la totalidad de todos los gastos presentados. Los cuales corresponden a los Sub-Ítems Recursos Humanos y Conservación de Imageniería, esto con fundamento en el Ordinario N° 038/2020, MAT: Glosario de complementación de perfil para la rendición de cuentas del proyecto: Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticiñamar y su respuesta y aprobación por medio del Ordinario N° 392/2020 de fecha 11/03/2020, Mat: Respuesta Ordinario N° 38/2020, relacionado con el glosario de complementación del perfil para la rendición de cuentas del proyecto "Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticiñamar. Código BIP: 40003075-0".



DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL

ITEM 13.00.00 : OBRAS COMPLEMENTARIAS

| Programa "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Tícnamar" |           |         |                      |
|---|-----------|---------|----------------------|
| Rendición N° 10 / SEPTIEMBRE del 2020                             |           |         |                      |
| Fecha   | Documento | N° Doc. | Nombre del Proveedor |

| Fecha BIP   | 25 de Noviembre 2020 |
|-------------|----------------------|
| Monito Item | 40003075-0           |
|             | \$ 38.675.000        |

| Fecha      | Documento          | N° Doc.   | Nombre del Proveedor  | Detalle de la Adquisición          | Observaciones   | Aprobación | Sub-Items                           | Monto del Gasto |    | Monto Aceptado Sin Movimiento | Saldo   |
|------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------|---|------------|-------------------------------------|-----------------|----|-------------------------------|---------|
|            |                    |           |                       |                                    |   |            |                                     | Sin Movimiento  |    |                               |         |
| 01-09-2020 | No Aplica          | No Aplica | No Aplica             | No Aplica                          | Saldo Inicial   | No Aplica  | No Aplica                           |                 |    |                               | 976.778 |
| 31-09-2020 | LIQUIDACIÓN SUELDO | No aplica | Mariano Cutipa Mamani | Trabajo de Maestro - Mayor         | Trabajo de Maestro Mayor - Restauración Tícnamar-FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA    | PARCIAL    | RECURSOS HUMANOS                    | \$ 1.134.286    | \$ | 976.778                       | \$      |
| 31-09-2020 | LIQUIDACIÓN SUELDO | No aplica | Nicanor Junínez Pérez | Trabajo de Maestro - Oficial       | Trabajo de Maestro Oficial - Restauración Tícnamar-FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA  | NO         | RECURSOS HUMANOS                    | \$ 360.340      | \$ |                               | \$      |
| 31-09-2020 | LIQUIDACIÓN SUELDO | No aplica | Juan Tangara Menacho  | Trabajo de Maestro - Oficial       | Trabajo de Maestro Oficial - Restauración Tícnamar-FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA  | NO         | RECURSOS HUMANOS                    | \$ 200.200      | \$ |                               | \$      |
| 31-09-2020 | LIQUIDACIÓN SUELDO | No aplica | Rene Muñoz Muñoz      | Trabajo de Maestro - Oficial       | Trabajo de Maestro Oficial - Restauración Tícnamar-FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA  | NO         | RECURSOS HUMANOS                    | \$ 200.200      | \$ |                               | \$      |
| 31-09-2020 | LIQUIDACIÓN SUELDO | No aplica | Dhitzel Colque Chura  | Trabajo de Maestro - Ayudante      | Trabajo de Maestro Ayudante - Restauración Tícnamar-FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | NO         | RECURSOS HUMANOS                    | \$ 166.667      | \$ |                               | \$      |
| 02-09-2020 | FACTURA            | 106945780 | Sodimac S.A.          | Compra materiales varios           | Compra de caballete, planchas acanaladas y madera-FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA   | NO         | CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL | \$ 419.899      | \$ |                               | \$      |
| 02-09-2020 | NOTA CREDITO       | 46368885  | Sodimac S.A.          | Compra materiales varios           | NOTA CREDITO - FACTURA N° 106945780 - Planchas acanaladas \$ 56.544                 |            | CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL |                 | \$ |                               | \$      |
| 02-09-2020 | FACTURA            | 106945784 | Sodimac S.A.          | Compra materiales varios           | Compra de planchas acanaladas - FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA                     | NO         | CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL | \$ 54.112       | \$ |                               | \$      |
| 07-09-2020 | FACTURA            | 106857735 | Sodimac S.A.          | Compra materiales construcción     | Compra de puertas, marcos - FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA                         | NO         | CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL | \$ 142.538      | \$ |                               | \$      |
| 02-09-2020 | FACTURA            | 1833013   | Maderas Enco S.A.     | Compra materiales construcción     | Compra de madera - FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA                                  | NO         | CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL | \$ 47.400       | \$ |                               | \$      |
| 30-09-2020 | FACTURA            | 183726    | Maderas Enco S.A.     | Compra materiales construcción     | Compra de madera - FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA                                  | NO         | CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL | \$ 122.580      | \$ |                               | \$      |
| 30-09-2020 | FACTURA            | 105971306 | Sodimac S.A.          | Compra materiales construcción     | Compra de sika, la golita dynacup y borchs - FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA        | NO         | CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL | \$ 139.919      | \$ |                               | \$      |
| 30-09-2020 | FACTURA            | 183722    | Maderas Enco S.A.     | Compra materiales construcción     | Compra de madera - FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA                                  | NO         | CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL | \$ 1.332.620    | \$ |                               | \$      |
| 30-09-2020 | FACTURA            | 107574202 | Sodimac S.A.          | Compra materiales construcción     | Compra de cañales, cablete, union, bajada, etc - FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA    | NO         | CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL | \$ 2.284.103    | \$ |                               | \$      |
| 09-09-2020 | FACTURA            | 48        | Sergio Tancara Tapia  | Servicios de Traslado - Materiales | Servicios de Traslado - Materiales - FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA                | NO         | CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL | \$ 999.600      | \$ |                               | \$      |

RESUMEN RENDICIÓN

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| TOTAL GASTOS RECHAZADOS | \$ 6.627.686 |
| TOTAL GASTOS APROBADOS  | \$ 976.778   |
| SALDO FINAL ITEM        | \$           |

Observaciones:

En referencia al ítem "Obras Complementarias" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que se aprueba hasta la asignación disponible de la totalidad de todos los gastos presentados, los cuales guardan relación con los Sub-Item "Recursos Humanos" y "Construcción Instalación Sobrecubierta Temporal Rolillo y Zinc". Esto con fundamento en el Ordinario N° 038/2020, MAT: Glosario de complementación de perfil para la rendición de cuentas del proyecto. Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Tícnamar y su respuesta y aprobación por medio del Ordinario N° 392/2020 de fecha 11/03/2020, Mat: Respuesta Ordinario N° 38/2020, relacionado con el glosario de complementación del perfil para la rendición de cuentas del proyecto "Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Tícnamar. Código BIP: 40003075-0. NOTA: Se observa la mayoría de los gastos presentados por Falta de Asignación Presupuestaria en el ítem, mientras NO se aprueba suplementación de gastos, por parte de DIPILADRE - DTI, el Consejo Regional (CORE) Y se realice la modificación de Convenio con Torna de Razón de la Contraloría, no se pueden aumentar ni disminuir ninguno de los ítems del Proyecto.